

## Vállalkozási Szerződést Módosító Okirat

mely létrejött egyrészről a **NYÍRTÁVHŐ Kft.** (adószám: 11241256-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-061685, képv.: Joó László ügyvezető) 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az

**„KE-VÍZ 21” zRt.** (adószám: 10650730-2-15 cégjegyzékszám: 15-09-061563, képv.: Benzce Antal, Benzce Antal Zoltán, Hajzer Gábor, Dr. Szakolczay Zsolt – mindannyian önálló jogosultsággal) 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1., A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra tekintettel, a *TOP-6.5.1-16-NYI-2017-00006 számú* Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő KFT-nél „III. rész” tárgyában 2018. május 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

2., Felek a szerződés 3. pontját módosítják. Az eredeti szerződési feltétel:

„3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj: nettó 27.122.604 Ft + ÁFA”

Módosított szerződési feltétel:

„3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj: nettó 34.077.194 Ft + ÁFA”

3., A módosítás indoka:


A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, de még a kivitelezés helyszíni munkáinak megkezdését megelőzően megrendelő megkezdte azokat a gépészeti átalakításokat, amelyek a kivitelezést megelőzően szükségesek, illetve azokhoz kapcsolódóan, de attól függetlenül indokoltak voltak. Megrendelő a homlokzati hőszigetelés elvégzéséhez a split klíma berendezések kültéri egységeit és azok vezetékeit a homlokzatról elbontotta, megkezdte egy új, korszerű, multisplit jellegű klímarendszer kiépítését. A bontások nyomán elvégzett statikai és épületszerkezeti vizsgálatok azt mutatták, hogy a födémeket keresztező vezetékezés helyett a homlokzati kiállás és homlokzati vezetékezés a célszerű és tartós műszaki megoldás. Ennek következményeként - esztétikai és műszaki okokból - a homlokzati hőszigetelés alatti szerelés vált szükségessé. A homlokzati hőszigetelés vastagságának növelése volt szükséges, 15 cm-ről 20 cm-re. A homlokzati áttörések az esetek többségében (10 db az összes 18 db-ból) a parapeten keresztül voltak csak lehetségesek. Ezek tartós és esztétikus megoldása azt tette szükségessé, hogy az eredetileg tervezett, az ablakokkal azonos műanyag tokszerkezetű, de hőszigetelt, nem átlátszó betétekkel készülő üvegezett blokkok helyett szakipari parapetfal létesüljön, a homlokzati hőtechnikai paraméterekkel megegyező, vagy azokat meghaladó minőségben.

4., A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Szerződő felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szerződő felek a szerződést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

*Paly*  
Nyíregyháza, 2018. augusztus 30.

  
-----  
Megrendelő



**NYÍRTÁVHŐ**  
Nyíregyházi Távhőszolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4400 Nyíregyháza,  
Népkert u. 12.

KE-VIZ 21. évi  
4400 Nyíregyháza,  
Népkert u. 12.  
  
-----  
Vállalkozó